

AFFIDAMENTO	Identificazione Affidamento	Importo (M.ni €)	STATO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CIG	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	Operatori economici qualificati	Operatori economici invitati alla procedura ristretta	Termine presentazione offerte	DATA INIZIO LAVORI	DATA PREVISTA FINE LAVORI
1	Verona Est	56,5	GARA DESERTA	8721163361	27/05/21		7 su 20 (per sorteggio)	03/08/21	11/04/22	luglio 2024	
			AFFIDATA	888815625D	09/09/21	22/12/21	15 su 22 (per rotazione)	15/11/21			
2	Fibbio	127,7	GARA DESERTA	8849347828	04/08/21		12 su 12 (per imparzialità)	30/09/21	12/09/22	ottobre 2024	
			AFFIDATA	906038523B	20/01/22	30/06/22	14 su 14 (per imparzialità)	27/05/22			
2 bis	Belfiore	72,6	GARA DESERTA	9173541583	21/04/22		7 (per imparzialità)	06/06/22	16/12/22	settembre 2024	
			GARA DESERTA	9275560242	27/07/22		6 su 6 (per imparzialità)	02/09/22			
			AFFIDATA	93886173D8	12/09/22	14/11/22	9 su 9 (per imparzialità)	28/10/22			
3	Alpone	137,2	GARA REVOCATA	9113541BF0	10/03/22		-	26/04/22	16/12/22	novembre 2024	
			GARA DESERTA	91494393EA	05/04/22		10 su 15 (per sorteggio)	20/05/22			
			GARA DESERTA	92527380F3	27/07/22		6 su 12 (per sorteggio)	02/09/22			
			AFFIDATA	9388651FE3	12/09/22	14/11/22	7 su 12 (per rotazione)	28/10/22			
4	Lonigo	105,2	GARA DESERTA	89372281DC	01/02/22		10 su 13 (per sorteggio)	18/03/22	12/09/22	dicembre 2024	
			AFFIDATA	91518601CA	05/04/22	30/06/22	15 su 15 (per imparzialità)	27/05/22			
5	Montebello	194,8	AFFIDATA	878470798A	30/06/21	13/10/21	7 su 10 (per sorteggio)	30/09/21	14/03/22	luglio 2024	
5bis	Cavazza	10,8	AFFIDATA	95083889FE	24/01/23	16/03/23	2 su 2	02/03/23	18/12/23	novembre 2024	
6	Montecchio	61,4	AFFIDATA	8958883022	23/02/22		10 su 17 (per sorteggio)	08/04/22	12/09/22	settembre 2024	
			AFFIDATA	918100442D	21/04/22	30/06/22	8 su 18 (per rotazione)	06/06/22			
7	Armamento AV - POSA	24,3	PIANIFICATA	-	ottobre 2024	dicembre 2024	6	-	-	febbraio 2025	luglio 2025
8	Barriere antirumore, AV	62,7	NON AGGIUDICATA	9770532213	23/05/23	12/02/2024	4	5 su 6 (prima indizione)	27/06/2023	-	giugno 2025
	Barriere antirumore, AV e LS	93,3	PIANIFICATA	-	luglio 2024	novembre 2024	4	-	-	dicembre 2024	giugno 2025

**LEGENDA**

in rosso i dati variati rispetto alla versione precedente

in grassetto i dati a consuntivo

in carattere normale i dati previsionali